

Rapport final

Informations générales

Nom de l'organisation	SWISSAID	
Nom du projet	Eau potable, amélioration de l'hygiène et de la santé pour les habitants de 11 communautés de la province de Chimborazo (Réf. EC 2/08/01)	
Début / fin	Début: 1.01.2009	Fin: 31.03.2011
Pays / région	Equateur, Province de Chimborazo	
Ville / campagne	<input type="checkbox"/> Grande ville <input type="checkbox"/> Petite agglomération <input checked="" type="checkbox"/> Zone rurale	
	Remarques : Région très peu peuplée	

Contribution de la commune / service des eaux

Nom de la commune/ service des eaux/ autre sponsor	Staufen
Contributions financières	1'500 CHF
En pourcentage des dépenses totales	%

Informations sur le projet en cours

Brève description des activités réalisées (10 lignes au maximum)	<ul style="list-style-type: none"> - 7 communautés ont construit, avec l'appui technique et financier de SWISSAID, un système d'eau. Pour garantir la durabilité de ces constructions, les activités suivantes ont été réalisées: <ul style="list-style-type: none"> - Des comités d'eau, responsables pour le maintien des systèmes d'eau, ont été formés et fonctionnent. - 780 bénéficiaires, dont la moitié de femmes, ont suivi des formations sur la gestion et le maintien de systèmes d'eau (élaboration de règlements et de statuts, comptabilité, protection des sources, contrôle de la qualité de l'eau, etc.). - Un plan de protection de Páramo, qui inclue la protection de deux sources, a été élaboré et soumis au Ministère de l'écologie pour approbation.
Description des différences entre le projet soumis et la réalisation	<ul style="list-style-type: none"> - Dans le projet il avait été planifié que 11 communautés aient accès à l'eau. Il était prévu d'initier le travail dans le district de Pistishi, mais la population n'était pas suffisamment intéressée, raison pour laquelle SWISSAID a décidé d'entrer dans un autre district, Achupallas. Dans ce dernier, SWISSAID a initié par appuyer les petits paysans à améliorer leur production agricole, et aucun système d'eau n'a encore été construit, raison pour

laquelle seulement 7 communautés ont eu accès à un système d'eau.

Principaux résultats du projet

Nombre de bénéficiaires	Alimentation en eau:		
	Prévu:	500 familles	env. 2'500 personnes
	Réalisé:	406 familles	env. 2'030 personnes
	Services sanitaires:		
	Prévu:	familles	env. personnes
	Réalisé:	familles	env. personnes
	Explication des différences éventuelles: Voir chapitre antérieur.		
Institutions local (partenaire)	Nombre des bénéficiaires du projet (p. ex. des écoles, des centres de santé):		
	Services des eaux :		Nombre des bénéficiaires
	Services sanitaires :		Nombre des bénéficiaires
	Remarques :		

Dépense du projet

Totalité des frais	Frais effectifs du projet et frais de gestion (les frais de gestion ne devraient pas dépasser 15 %) : CHF 622'165 Divergences éventuelles du budget: 679'986 - 622'165 = 57'821 Explication: Les activités suivantes n'ont pas été réalisées ou ont été adaptées: A cause de l'instabilité du terrain, les réservoirs n'ont pas pu être construit; les visites d'échange à d'autres communautés ayant construit un système d'eau étaient beaucoup moins chères que prévu; l'évaluation externe du projet a été financé par un autre budget.
Frais par bénéficiaire/s	Totalité des frais effectifs divisée par le nombre de bénéficiaires : CHF 306
Contribution locale	Contribution locale (financière ou/et en nature) : CHF 140'030

Personne de contact pour des renseignements supplémentaires

Personne de contact	Organisation : SWISSAID	
	Nom :	Sabina Schmid
	Fonction :	Chargée de programme Equateur
	E-mail :	s.schmid@swissaid.ch
	Téléphone :	021 620 69 72

Photos du projet

